

K Dňa 5/2012

FAKTÚRA

<p>1 Dodávateľ IČO 36377902 B & B, spol.s r.o. Sídlo - miesto podnikania 023 21 Korňa č. 889 DIČ 2020134523 IČ DPH SK2020134523</p>	<p>2 Číslo dokladu 1100215 Zmluva-objednávka Dodávka</p>
<p>4 Príjemca Konečný príjemca</p>	<p>3 Odberateľ Obec Vysoká nad Kysucou Ústredie č. 215 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO 00314340 DIČ</p>

<p>5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 310109140/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: Konšt. symbol 8 Stred.</p>	<p>Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vzniku daň. povinnosti 31.12.2011 Dátum vystavenia faktúry 05.01.2012 Dátum dodania dodávky/služby 31.12.2011 Dátum splatnosti 04.02.2012</p>
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za prevedené práce na na stavbe "Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou", podľa Dodatku č. 1 k ZoD č. 07/08/2011 a priloženého súpisu vykonaných prác:				
SO-01 Základná škola	20	1.000	36 166.10000	36 166.10

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	36166.10	7233.22	43399.32
Celkom za doklad		36166.10	7233.22	43399.32


Čiastka k úhrade [EUR]

43 399.32

Vyhotovil: Mária Škripková
telefón: 041/4352196
e-mail: bab@bab.sk

PREVZAL: 
OBEC
023 55 Vysoká nad Kysucou
okres Čadca

PREVZAL DŇA 17. 01. 2012


B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.12.2011

Číslo faktúry: 1100215

Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

B & B, spol. s r. o., Korňa 889
sídlo:

IČO: 36377902
IČ DPH: SK2020134523

OBJEDNÁVATEĽ

obec Vysoká nad Kysucou
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy E.A.CERNANA

Objekt: SO-01 Základná škola

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				129 438,43
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	83 333,33	36 166,10	119 499,43	
3. DPH	16 666,67	20.00 % 7 233,22	23 899,89	
4. Celkom (2+3)	100 000,00	43 399,32	143 399,32	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

B & B spol. s r. o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

podpis

Za objednávateľa:

OBEC
023 55 Vysoká nad Kysucou
okres Čadca

podpis

V



Dátum: 05.01.2012

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.12.2011

Názov stavby	Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy E.A.CERNANA	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Základná škola	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia a nadstavba základnej školy - strecha (časť do výšky dotácie na r.2011)	Miesto	Vysoká nad Kysucou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Vysoká nad Kysucou		
Projektant	Ing. Oliver Golis		
Zhotoviteľ	B & B, spol. s r. o., Korňa 889	36377902	SK2020134523
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jozef Dorociak	05.01.2012	

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce cezčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%	0,00
2 Montáž 802,57	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00%	0,00
3 PSV Dodávky 8 901,51	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00%	0,00
4 Montáž 26 462,02	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%	0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6) 36 166,10	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	36 166,10
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 36166,10	7 233,22
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	43 399,32
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy E.A.CERNANA

Objekt: SO-01 Základná škola

Časť: Rekonštrukcia a nadstavba základnej školy - strecha (časť do výšky dotácie na rZhotoviteľ: B & B, spol. s r. o., Korňa 889

JKSO: Dátum: 05.01.2012

Miesto: Vysoká nad Kysucou Spracovali: Ing. Jozef Dorociak

Obdobie: 1.-31.12.2011

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO-01 Základná škola

Časť: Rekonštrukcia a nadstavba základnej školy - strecha (časť do výšky dotácie na rZhotoviteľ: B & B, spol. s r. o., Korňa 889

JKSO: Dátum: 05.01.2012

Miesto: Vysoká nad Kysucou

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
9 Práca a dodávky HSV												
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
27	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,026	7,67	23,21	0,00000	0,000	57,49	440,98	2,669
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,026	11,85	35,86	0,00000	0,000	57,49	681,30	1,810
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,260	0,41	12,41	0,00000	0,000	574,94	235,73	0,212
30	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,026	7,75	23,45	0,00000	0,000	57,49	445,58	2,693
31	013	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,026	0,87	2,63	0,00000	0,000	57,49	50,02	0,303
32	R	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.stveb.sute na vymedzených skládkach	t	3,026	39,46	119,41	0,00000	0,000	57,49	2.268,71	0,000
33	R	999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	hod	60,000	9,76	585,60	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,000
							35 363,53			11,422	558,92	1 272,267
PSV												
712 Práca a dodávky PSV												
712 Izolácie striech												
36	R	712363001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mákč. PVC v ploche strechy	m2	875,414	1,85	1 619,52	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,000
37		2832C0101	Fólia - 155 g/m2 - 1,50 x 50 m	m2	962,955	3,15	3 033,31	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,000
46	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	65,622	2,95	193,58	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,000
							1 450,99			0,000	558,92	103,933
762 Konštrukcie tesárske												
56	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	675,414	1,12	756,46	0,00000	0,000	200,00	224,00	56,357
57	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontrolaty rozpon 80-120 cm	m2	675,414	0,95	641,64	0,00000	0,000	200,00	190,00	47,576
62	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	11,254	4,70	52,89	0,00000	0,000	30,83	144,92	0,000
							16 528,50			9,737	0,00	661,456

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Normohodiny celkom	
												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
74	764	764231520	Lem Pz elox.okapov tvrdá krytina rš 250	m	138,160	9,18	1 268,31	0,02355	3,254	0,00	0,00	0,00	217,780
76	764	764239510	Lemovanie Pz elox.komín vl kryt v ploche	m ²	4,500	62,38	280,71	0,02355	0,106	0,00	0,00	0,00	7,093
77	764	764241520	Lem Pz elox. rúrok vlnitá krytina d-100	kus	6,000	15,49	92,94	0,02355	0,141	0,00	0,00	0,00	9,458
78	764	764252503	Žlab Pz elox.pododkvapný polkruhový rš 330,5	m	138,110	21,46	2 963,84	0,02355	3,253	0,00	0,00	0,00	217,701
79	764	764292550	Strešné prvky Pz elox.úžľabie rš 660	m	21,700	27,97	606,95	0,02355	0,511	0,00	0,00	0,00	34,205
80	764	764293520	Strešné prvky Pz elox. hrebeň, nárožie rš 330	m	104,750	25,71	2 693,12	0,02355	2,467	0,00	0,00	0,00	165,116
82		764348Pc1	Sneh.zachytáče dl.2,00 m	kus	130,000	45,14	5 868,20	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
83	764	764554503	Odpadové rúry Pz elox kruhové d 120	m	73,200	31,42	2 299,94	0,00006	0,004	0,00	0,00	0,00	10,102
84	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	160,740	2,83	454,49	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
							9 117,08		1,223		0,00		308,299
85	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m ²	875,414	9,92	8 684,11	0,00140	1,223	0,00	0,00	0,00	308,299
89	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	393,612	1,10	432,97	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
							3 420,55		0,461		0,00		198,579
91	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m ²	1 039,680	3,29	3 420,55	0,00044	0,461	0,00	0,00	0,00	198,579
							36 166,10		11,422		4 681,24		1 279,953

B & B spol. s r.š.
023 21 KORŇA č. 889
 IČ DPH: SK2020134523