

## **DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO 1/2020**

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	<b>Obec Kočovce</b>
Sídlo:	Kočovce 280, 916 31 Kočovce
Štatutárny orgán:	Ing. Monika Kopúnová, starostka obce
IČO:	00 311 685
DIČ:	2021079665
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK7456000000005806621001
Telefón:	032/7461222, 0907783651
e-mail:	starosta@kocovce.sk

(ďalej len „**Obec Kočovce alebo objednávateľ**“)

Obchodné meno:	<b>PEMAL, s.r.o.</b>
Sídlo:	Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny zástupca:	Pavel Kramár, konateľ
Osoby oprávnené konať:	
-vo veciach zmluvných :	Pavel Kramár
-vo veciach technických:	Pavel Kramár
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Trenčín
č. účtu:	1168811004/1111
IČO:	46 607 871
DIČ:	
IČ DPH:	SK2023484496
Telefón:	0908712169
e-mail:	pemal@pemal.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

### **Článok I Dôvod uzavretia Dodatku**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 04.08.2020 Zmluvu o dielo 1/2020 na stavbu „**Rekonštrukcie chodníkov v obci Kočovce**“.
2. Zmluvné strany uzavreli dňa 14.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1/2020.
3. Vyššie uvedená zmluva má v Čl. III bod 3.1 uvedený termín dokončenia práce na diele a odovzdanie diela **najneskôr do 15.10.2020**.
4. Vyššie uvedený Dodatok č. 1 má v Čl. II bod 1 uvedený:

Čl. III bod 3.1 sa mení nasledovne:

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy v termíne **najneskôr do 10.11.2020.**

5. Z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré bráni zhotoviteľovi v pokračovaní pri vykonávaní diela a taktiež z dôvodu budovania optickej siete v chodníku, sa na základe Čl. III bodu 3.2 a 3.3 Zmluvy o dielo 1/2020 uzatvára tento Dodatok č. 2.

## **Článok II Predmet Dodatku**

6. Čl. III bod 3.1 sa mení nasledovne:

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy v termíne **najneskôr do 25.11.2020.**

## **Článok III Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre objednávateľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

V Kočovciach, dňa: .....

**Za objednávateľa:**

V Hornej Súči, dňa: .....

**Za zhotoviteľa:**

.....  
Ing. Monika Kopúnová  
starostka obce

.....  
Pavel Kramár  
konateľ, PEMAL, s.r.o.