

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č. 01/01/2010
na stavbu „Odstránenie havarijnej situácie ZŠ - úprava strešnej konštrukcie
prístavby ZŠ, uzatvorený podľa § 536 obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Korňa**
Obecný úrad v Korní č. 517
023 21 Korňa
Zástupca splnomocnený na rokovaníach vo veciach :
- zmluvných : Jozef Kontrik – starosta obce
IČO : 00314064
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 5407325002/5600
Telefón : 041/4356 213, 041/4356 214
Fax : 041/4352 068
- 1.2 Zhotoviteľ :** **B & B, spol. s r.o.,**
Korňa č. 889
023 21 Korňa
Zastúpený : Rudolf Barčák – konateľ spoločnosti
Zástupca splnomocnený na rokovaníach vo veciach :
a/ zmluvných : Rudolf Barčák – konateľ spoločnosti
b/ technických : Ing. Jozef Dorociak - stavbyvedúci
IČO : 36377902
IČ DPH : SK2020134523
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, pobočka Turzovka
Číslo účtu : 0310109140/0900
Telefón : 041/4352 196
Fax : 041/4352 197
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo:
10915/L, deň zápisu 31.12.1997

II.
Úvodné ustanovenia dodatku

Podľa dodatkov č. 1 a č. 2 k zmluve o dielo č. 01/01/2010 zo dňa 21.01.2010, bola zrealizovaná časť diela „Odstránenie havarijného stavu situácie ZŠ Korňa –úprava strešnej konštrukcie telocvične“, do výšky dotácie 85.000,- € v roku 2011. Objednávateľ obdržal tento rok štátnu dotáciu vo výške 70.000,- EUR, v rámci ktorej sa pokrývajú rozpočtované výdavky na dokončenie diela a prevedené práce na dodatočných tepelných izoláciách. Jedná sa o jestvujúcu tepelnú izoláciu – čadičová rohož, ktorá bola značne zvetrala, poškodená hlodavcami, nedosahovala projektovanú hrúbku zateplenia. Nedala sa využiť pre spätné zateplenie strešného plášťa ako predpokladal projekt. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné pôvodnú tepelnú izoláciu odstrániť a nahradiť novou, hrúbky 100mm. Zhotoviteľ prepracoval

prílohu č. 1, ako zostatkový rozpočet nezrealizovaných prác SO-01 a prác na dodatočných tepelných izoláciách SO 01.1, ktorý bude prílohou č. 1 k dodatku č. 3 zmluvy.

IV.

Úprava času plnenia

Článok „IV. Čas plnenia“, zmluvné strany upravujú bod 4.1.2 zmluvy nasledovne:

4.1.2 Ukončenie diela : september 2012

V.

Úprava ceny diela

Článok „V. Cena diela“, zmluvné strany upravujú cenu podľa bodu 5.2.1., dodatku č. 1 nasledovne :

	bez DPH v €	DPH v €	s DPH v €
Cena podľa bodu 5.2.2., dodatku č. 2 (dotácia r. 2011)	70.833,33	14.166,67	85.000,00
Cena na dokončenie diela (dotácia r. 2012)	58.333,33	11.667,67	70.000,00
Realizačná cena diela celkom	129.166,66	25.833,34	155.000,00

Cena na dokončenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 3 zmluvy.

VI.

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Ostatné ustanovenia ZoD č. 01/01/2010 a dodatkov č. 1 a č. 2 neupravené dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti.
- 6.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dva výtlačky.
- 6.3 Účastníci dodatok č. 3 zmluvy prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Korní, dňa 15.05.2012



Jozef Kontrík
starosta obce
objednávateľ

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK202013-020

Rudolf Barčák – konateľ s.r.o.
zhotoviteľ

